

## **PRÍLOHA 4: Harmonogram výstavby**

Harmonogram - Zvýšenie konkurencieschopnosti strediska CR vytvorením športového areálu Rozália

Identif.	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	máj '14			jún '14			júl '14			aug '14			sep '14			okt '14			nov								
					28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27
1	<b>Objektová skladba - Areál Rozália</b>	<b>120 dni</b>	<b>Ut 1.7.14</b>	<b>Ut 28.10.14</b>																											
2	SO 01 - Parkovisko	60 dni	Ut 22.7.14	Pi 19.9.14																											
3	SO 02 - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY	80 dni	Ut 22.7.14	Št 9.10.14																											
4	SO 03 - VIACÚČEL. ŠPORT. IHRISKO 40m x 20m	50 dni	Pi 1.8.14	Pi 19.9.14																											
5	SO 04 - VIACÚČELOVÉ IHRISKO 33m x 18 m	40 dni	Pi 1.8.14	Ut 9.9.14																											
6	SO 05 - ODVODNENIE PARKOVISKA A ORL	30 dni	Ut 1.7.14	Str 30.7.14																											
7	SO 06 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	25 dni	Ut 1.7.14	Pi 25.7.14																											
8	SO 07 - OSVETLENIE	20 dni	Št 9.10.14	Ut 28.10.14																											
9	SO 08 - PRÍVOD PRE CHLADIACU JEDNOTKU	19 dni	Po 1.9.14	Pi 19.9.14																											
10	SO 09 - TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY	21 dni	Pi 19.9.14	Št 9.10.14																											
11	SO 10 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA	9 dni	Str 1.10.14	Št 9.10.14																											

**PSJ HYDROTRANZIT**  
 PSJ Hydrotransit, a.s.  
 Vištie hrdle 90, Bratislava 821 07  
 IČO 35833106, IČ DPH SK2020247757  
 -2130-

Mikuláš Čurik  
 člen predstavenstva

Ing. Zdenko Kurňa  
 člen predstavenstva